

5 月 度 工 程 表

工事名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145～枝線135-2下水道工事

計画 —
実施 —

株式会社 西 方 組

工種	月 日																															備 考	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17月	18月	19月	20月	21月	22月	23月	24月	25月	26月	27月	28月	29月	30月	31月		
沈下棒設置								2	3・4	9・10					5・6																		
試掘								No.0																									
観測井戸設置								No.0		No.2					No.1 No.3																		
立坑工 No.0																						No.0沈設MH											
立坑工 No.1																	No.1ケーシング立坑																
立坑工 No.2																						No.2ケーシング立坑											
立坑工 No.3																No.3沈設MH																	
薬液注入 No.3付近																																	
薬液注入 No.2付近																																	
INPEX ガス切回し																																	

ゴールデンウィーク休暇



工事のながれ (左図参照)

- 5/8 (月) ~ 5/15 (月) 試掘・沈下棒設置・観測井戸設置 を移動しながら行います。
- 5/16 (火) ~ 5/19 (金) No.3立坑施工予定です。
- 5/17 (水) ~ 5/19 (金) No.1立坑施工予定です。
- 5/22 (月) ~ 5/30 (火) No.0立坑施工予定です。
- 5/24 (水) No.2立坑施工予定です。
- 5/26 (金) ~ 薬液注入工開始予定です。

※No.1付近 INPEXガス切回し工事 (5/15(月)までの予定)