

# 4 月 度 工 程 表

工 事 名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145～枝線135-2下水道工事

計画  
実施

株式会社 西 方 組

工 種	月 日																														備 考
	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	
準備工																															
沈下棒設置・試掘																															
側溝仮設管																															
No.2給水管移設																															
舗装打ち替え																															
INPEX ガス切回し																															



工事のながれ（左図参照）

- 4/21（金）舗装打ち替え（切削オーバーレイ）
- 4/24（月）舗装切断（工事区間全線を移動しながら行います）
- 4/25（火）～4/27（木）No.2付近を施工。
- 4/28（金）No.3付近を施工。

※No.1付近 INPEXガス切回し工事