

# 11 月 度 工 程 表

工 事 名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145～枝線135-2下水道工事

計画 —  
実施 —

株式会社 西 方 組

工 種	月 日																														備 考
	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	
取付推進 試掘・協議	試掘																														
公共柵及び取付管推進工		検討・協議																													
マンホール設置工													No.2				No.1														



11月工事のながれ（左図参照）

- 試掘調査を11/1（水）に完了予定です。
- 11/2（木）～11/12（日）は現場を休工いたします。
- 11/13(月) からマンホール設置を行います。
- マンホール設置完了いたしましたら11/27（月）より沿線各位様の公共柵取付管推進工事に着手いたします。  
※公共柵設置工事着手のご連絡は個別に行います。よろしくお願いいたします。

※工程に多少ズレが生じる場合があります。その際付近沿線の方にはご連絡いたします。