

8 月 度 工 程 表

工事名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145～枝線135-2下水道工事

計画
 実施

株式会社 西 方 組

月 日 工 種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備 考		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
高耐荷力泥土圧推進 No.1→No.0	先導機回収・元ジャッキ回収・配線排土管回収																																	
No.0立坑	坑口設置・先導機回収						仕上げ・片付け																											
高耐荷力泥土圧推進 No.1→No.2																			掘進機反転準備									発進スタート						

工事のながれ（左図参照）

- No.1立坑よりNo.0へ向かってΦ300推進、現在施工中で8/10までに完了する予定です。
- 8/28（月）～ No.1立坑からNo.2へ向かってΦ300推進開始予定です。
- 8/11（金）～ 8/17（木）はお盆休暇の為、現場は休工いたします。

※工程に多少ズレが生じる場合があります。その際付近沿線の方にはご連絡いたします。

