

# 2 月 度 工 程 表

工事名 西下第117号 五十嵐排水区第1分区幹線145～枝線135-2下水道工事

計画 —  
実施 —

株式会社 西 方 組

月 日 工 種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	備 考	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
汚水樹及び取付管推進工																															
仮設ヤード	土留復旧							脱型	畑整地																						
沈下棒撤去																															
No.143-1-4 試掘																															
水道工事（関連工事）																															
北陸ガス工事（関連工事）																															



- 2月工事のながれ（左図参照）
- 今まで使用しておりました仮設ヤードを2/9迄撤去いたします。（一部残る為、北陸ガス工事終了後施工予定）
  - 2/13から水道管の移設工事を行います。（新潟市水道局発注）
  - 2/21から公共樹設置工事と試掘調査を行う予定です。
  - 2/28から北陸ガス管の移設工事を行う予定です。（北陸ガス発注）
- ※工程に多少ズレが生じる場合があります。その際付近沿線の方にはご連絡いたします。